

Cliente: Radio Movil DYPsa Usuario: P8076 Telcel CDMX Popotla
Dirección: Eje 5 Servicio Trujillo 211 San Álvaro, Azcapotzalco CDMX CDMX Fecha: 6-2-2026
Ubicación: Sala UPS Telcel GM GD#: ☐ si ☒ no
Marca: OPA FXD Modelo: OPA FXD Capacidad: 400 kVA No. de Serie: 5U-1434
☒ FPM ☒ MITO ☒ Diagnóstico ☒ Capacitativa ☒ Arranque ☒ Cambio de Baterías ☒ Estudio de Laboratorio

PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA:

Medición de Voltaje en: ☒ Tablero ☒ Interruptor ☒ En Contacto Duplex ☒ UPS
Interruptor de Entrada: Capacidad: 600 A Interruptor de Salida: Capacidad:
Parámetros de Entrada:
L1-L2: 213 V ____ L1-L3: 480.6 KVA L3-N:
Parámetros de Salida:
☒ Inversor Encendido
L1-L2: 213 V ____ L1-L3: 213.KVA

OPERACIÓN DEL SISTEMA UPS, STS, ATS:

Estado Inicial:
El Modo del UPS se realiza:
Antes de Apagar el Sistema:
Cuantos módulos tiene: 4 Activos
No. de Serie del Módulo: DM461
El Sistema de UPS está conformado por: ☒ UPS ☒ Gabinete de baterías ☒ Gabinete de Transformadores

CONDICIONES OPERACIONALES DE VENTILADORES Y CAPACITORES:

Funcionamiento de Ventiladores:
Giran libremente: ☒ Si ☒ No
Condiciones de Capacitores AC y DC:
Estado Físico de Capacitores: ☒ En buen estado

LIMPIEZA AL UPS, STS, ATS:

Limpieza interna en el UPS, STS, ATS:
Sección de Rectificador: ☒ Si ☒ No ¿Por qué no se realizó? no aplica en servicio de diagnostico
Sección de Inversor: ☒ Si ☒ No
Humedad:
Rastros de que existió líquidos:

PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE LBS:

NOMBRE: Juan Rosales / Víctor Domínguez
PUESTO: Ing. servicio

EXCLUSIVO LLENADO DEL CLIENTE

FECHA: 6/2/26
MÓVIL: 5554000330
NOMBRE: Roberto Vazquez

PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE LBS:

NOMBRE: Juan Rosales / Víctor Domínguez
PUESTO: Ing. servicio

EXCLUSIVO LLENADO DEL CLIENTE

FECHA: 6/2/26
MÓVIL: 5554000330
NOMBRE: Roberto Vazquez

OBSERVACIONES

Se encuentra UPS en linea con alarma presente "512L Li-Ion BATT WARNING"
Se encuentra Gabinete de Baterias RACK3, con interruptor Upsilon GPJO SHU
Se busca voltajes en sistema BMS, de limites de equilibrador ajustados.

Se realiza reset del sistema de baterias correctamente
Se verifica voltajes de todas las baterias
Se verifica voltajes de cada banco de baterias.
Se recupera valor de arranques RACK3 corregir memoria.
Se deja UPS en linea sin alarmas respaldando correctamente la carga.

PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE LBS:

NOMBRE: Juan Rosales / Víctor Domínguez
PUESTO: Ing. servicio

EXCLUSIVO LLENADO DEL CLIENTE

FECHA: 6/2/26
MÓVIL: 5554000330
NOMBRE: Roberto Vazquez

07 de febrero de 2026 12:31 a.m.

LBS